

Информация
об исполнении инвестиционной программы * на 30.06.2024 год по итогам
1 полугодия 2024 года
товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"
(наименование субъекта)
предоставление услуг водоснабжения (подача технической воды) Белоусовского энергоснабжающего предприятия
(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.01.2023-31.12.2027 гг. утверждена совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 24 ноября 2022 года № 249- ОД и РГУ Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 28.11.2022 года №214-Н

| Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | | | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы, тыс тенге без НДС | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс тенге | | | | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | | | | | | | | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) | | |
|--|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|---|----------|-----------------------------|------------|---|----------------------|---|---------------------|--|--|--|---------------------------|---|---------------------------|--|------|--|--|---|---------------------------|
| № п/п | Наимено- вание регулиру- емых услуг (товаров , работ) и обслужи- ваемая территори- я | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План | факт I полугодия 2024 | отклонение | причины отклонения | собственные средства | | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | | | |
| | | | | план | факт I полугод ия 2024 | | | | | | | Амортизация | за счет средств учредителя - Группы "KAZ Minerals" | | | | факт прошлог о года | факт текушег о года | факт прошлог о года | факт текушег о года | план | факт | | | факт прошлог о года | факт текушег о года |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 а | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | Белуюсо вка | Замена участка техводовода Д 325 мм L=120 м между ВК №9 и ВК №10 п Белуюсовка БЭЦ | м | 120 | 120 | (за период с 1.01.2023г. по 30.06.23) | | 6455.91 | 6000 | - 455.91 | Экономия средств учредителя - Группы "KAZ Minerals" за счет проведения тендерных процедур | 1901.57 | 4098.43 | | | | | 0.46 | | 2.93 | 0.01 | 0 | 2 | | Объект введен в эксплуатацию 26.06.2024 снижение аврийности планируется на последующий период. Эффект по снижению износа достигнут Эффект по снижению потерь будет достигнут после внедрения объекта в эксплуатацию | |
| Итого | | | | | | | -1 505 795 497 | 6 455.91 | 6 000.00 | - 455.91 | | 1 901.57 | 4 098.43 | | | - | - | - | 0.46 | 2.93 | 0.01 | 0 | 2 | | | |

* План по снижению потерь указан головой, а факт за I полугодие 2024 года

* План по снижению потерь указан годовой, а факт за 1 полугодие 2024 года

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"
Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго"
Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



Стрельников А.А.
Васильева Е.Ф.
Пронь И.С.

Информация
о соблюдении показателей эффективности регулируемых услуг по итогам I полугодия 2024 года

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"; вид деятельности -
предоставление услуг водоснабжения (подача технической воды) Белоговского энергопеха

| № п/п | Показатели эффективности | факт года, прешествующ его отчетному периоду | план (гол) | факт текущего года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
|----------|--|---|------------|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | - |
| 2 | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | 0,46 | 0,46 | 100% | Эффект по снижению износа достигнут |
| 3 | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | 2,93 | 0,01 | 34% | Эффект по снижению потерь будет достигнут после введение объекта в эксплуатацию. |

* План по снижению потерь, утвержденный за I полугодие 2024 года

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"
Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго"
Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"

Стрельников А.А.
Васильева Е.Ф.
Пронь И.С.



форма 3

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2024 года

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"; вид деятельности -
предоставление услуг водоснабжения (подача технической воды) Белоговского энергоцеха

| Показатель качества и надежности | факт года, предшествующий о отчетному периоду | план (год) | факт текущего года | Оценка достижения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей надежности и качества |
|--|--|------------|-----------------------|--|--|
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | 0 | | 2 | - | Объект введен в эксплуатацию 26.06.2024 снижение аварийности планируется на последующий период |

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго" **Стрельников А.А.**
Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго" **Васильева Е.Ф.**
Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго" **Пронь И.С.**

