

**Информация**  
**об исполнении инвестиционной программы \* на 31.12.2024 год по итогам**  
**2024 года**  
**товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"**  
(наименование субъекта)  
**подача воды по распределительным сетям (хозяйственно-питьевого назначения)**  
(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.01.2023-31.12.2027 гг. утверждена совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 25 ноября 2022 года № 254-ОД и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и инфраструктуры РК №217-НК от 29.11.2022 г.  
с изменением 1. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО №69-ОД от 09.06.2023 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и инфраструктуры РК №98- НК от 12.06.2023 г.  
2. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО №117-ОД от 02.08.2023 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и инфраструктуры РК №130- НК от 08.08.2023 г.  
3. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО №26-ОД от 31.01.2024 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК №12- НК от 31.01.2024 г.  
4. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО №28-ОД от 01.02.2024 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК №20- НК от 31.01.2024 г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)		Сумма инвестиционной программы, тыс тенге без НДС										Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт 2024г	отклонение	причины отклонения	собственные средства				Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы						
				Амортизация	Прибыль							за счет средств учредителя - Группы "KAZ Minerals"	Заемные средства	Бюджетные средства	факт прошлог о года			факт текушег о года	факт прошлог о года	факт текушег о года	план	факт	факт прошлог о года			факт текушег о года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14 а	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	ЖЕЗКЕНТ	Реконструкция участка питьевого водопровода ф325 мм на ф273 мм от ВК-29 ВК-44 протяженностью 531 м (РМЦ-подъем Орловский) ОС-38-00112477 (0000002065)	смета	1	1	(за период с 1.01.2024 г. по 31.12.2024)		14 518.28	14 518.28	-	Отклонений нет		14 518.280					0,09%	0,04%	0,04%						Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натур выражении не планировалось. Снижение физического износа основных средств достигнуто частично ввиду неполного выполнения всего объема работ, завершение планируется в 2025 г. Снижение нормативных потерь - достигнуто. Показатель аварийности/технологических нарушений остался на уровне прошлого года.
2	УСТЬ-ТАЛОВКА	Капитальный ремонт водопровода ХПВ Ø114мм L=1220м от дома №48 по ул.Школьная до ВК -11 ул.Вокзальная в п.Усть-Таловка ОС-38-00202814 (000003226)	м	1220	1220	(за период с 1.01.2024 г. по 31.12.2024)		28 088.57	34 658.19	6 569.62	Увеличение стоимости за счет повышения цен на рынке		28 088.570	6 569.619				0,79%	0,44%	0,020%						Эффект по снижению потерь хоз-питьевой воды отчетного периода по отношению к предыдущему периоду достигнут частично. Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натур выражении не планировалось. Снижение износа основных средств по физическому учету достигнуто. Показатель аварийности/технологических нарушений остался на уровне прошлого года.
3	УСТЬ-ТАЛОВКА	Замена участка водопровода ХПВ Ду=500мм (левая нитка) от камеры переключения ВК-8 до БРУ L=350м участка ВпК-2 УТЭЦ ОС 38-00203065 г.Шемонаиха	м	350	350	(за период с 1.01.2024 г. по 31.12.2024)		32 442.510	35 160.72	2 718.21	Увеличение стоимости за счет повышения цен на рынке		32 442.510	2 718.206				0,23%	0,20%	0,05%					Отклонения планируемого показателя по снижению потерь от фактического в связи с изменениями объемов производственной программы	Эффект по снижению износа достигнут. Эффект по снижению потерь будет достигнут после внедрение объекта в эксплуатацию
4	УСТЬ-ТАЛОВКА	Замена стального водопровода ХПВ ф219*8мм L=162м по ул.Капорина г.Шемонаиха ОС-38-000045809 (бывш. Чапаева)	м	162	162	(за период с 1.01.2024 г. по 31.12.2024)		7 864.129	14 602.14	6 738.01	Увеличение стоимости за счет повышения цен на рынке		7 864.129	6 738.014				0,10%	0,09	0,01%						Эффект по снижению потерь хоз-питьевой воды отчетного периода по отношению к предыдущему периоду достигнут частично. Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натур выражении не планировалось. Снижение износа основных средств по физическому учету достигнуто частично. Снижение износа по бухучету достигнуто. Показатель аварийности/технологических нарушений остался на уровне прошлого года.
5	УСТЬ-ТАЛОВКА	Замена стального водопровода ХПВ ф219*8мм Дл-470м от ВК Шем.Ком.Хоз до дома ул.Повстанческая 65 г.Шемонаиха ОС-38-00004582	м	470	470	(за период с 1.01.2024 г. по 31.12.2024)		31 823.313	31 823.313	-	Отклонений нет		13 505.990	18 317.323	-	0,000		0,30%	0,01	0,01%						Снижение нормативных потерь достигнуто. Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натур выражении не планировалось. Снижение износа основных средств по физическому износу достигнуто. Показатель аварийности/технологических нарушений остался на уровне прошлого года.
<b>Итого</b>							<b>-2 929 859</b>	<b>114 736.80</b>	<b>130 762.64</b>	<b>16 025.84</b>		<b>53 812.63</b>	<b>60 924.17</b>	<b>16 025.84</b>									<b>37</b>	<b>37</b>		

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТиИП ТОО "Востокэнерго"

Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Пронь И.С.

**Информация**  
**о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2024 года**

**Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго";**  
**вид деятельности - подача воды по распределительным сетям (хозяйственно-питьевого назначения)**

№ п/п	Показатель качества и надежности	факт года (полугодия), предшествующе го отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	37		37	0%	Эффект по снижению аварийности достигнут (Количество технологических нарушений осталось на уровне прошлого года)

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго"

Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



*Handwritten signature in blue ink*

*Handwritten initials in blue ink*

*Handwritten initials in blue ink*

Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Пронь И.С.

форма 4

**Информация**  
**о соблюдении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2024**  
**года**

**Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью**  
**"Востокэнерго"; вид деятельности - подача воды по распределительным сетям (хозяйственно-питьевого**  
**назначения)**

№ п/п	Показатель эффективности	факт года (полугодия), предшествующе го отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективност и	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					Снижение износа в пределах с 0,09 до 0,79% по проектам
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			0,02%		Эффект достигнут частично в связи с изменением фактических показателей производственной программы

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТиИП ТОО "Востокэнерго"

Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Пронь И.С.