

**Информация**  
**об исполнении инвестиционной программы \* на период с 01.07.2024 года по 30.06.2025 года**  
(наименование субъекта)  
**производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией**  
(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.07.2024-30.06.2027 гг. утверждена Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 199 от 10.05.2024 г., РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 73-ОД от 09.04.2024 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан №87-ОД от 17.05.2024 г. с изменением I. Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 67-ОД от 10.02.2025 г. и РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 19-ОД от 29.01.2025 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан №27-ОД от 13.02.2025 г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе **								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях			Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	факт за период с 01.01.2024 по 30.06.2024 г.г.	отклонение	причины отклонения	собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		
				Амортизация	Прибыль							за счет средств учредителя - Группы "KAZ Minerals"	факт прошлого года	факт текущего года			факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года					
1	Жезкент	Капитальный ремонт воздухоподогревателя (первый, второй, третий ступеней) котлоагрегата К-50-40-14 №1 промышленной котельной Жезкентского энергоцеха	к/а	1	1	с 01.07.2024 по 30.06.2025 г.г.	136 974,910	196 036,337	59 061,427	Увеличение стоимости за счет увеличение цен на рынке	136 974,910	59 061,427							10,34	-						Эффект по снижению потерь не планировалась. Эффект по снижению аварийности достигнут. Эффект по снижению износа достигнут.	
2	Жезкент	Реконструкция участка "Теплосети к автогаражу" п. Жезкент	км	1,124	1,124	с 01.07.2024 по 30.06.2025 г.г.	147 589,827	146 476,800	- 1 113,027	Отклонения в связи не завершенным реулятоного преиода	146 476,800									0,05						Показатели экономической эффективности будет достигнут после ввода объекта в эксплуатацию	
3	Белоусовка	Замена поверхностей нагрева и коллекторов к/а № 6 КВТС-20-150 БЭЦ	к/а	1	1	с 01.07.2024 по 30.06.2025 г.г.	116 698,290	149 847,481	33 149,191	Увеличение стоимости за счет увеличение цен на рынке	84 008,514	32 689,776	33 149,191													Эффект по снижению потерь не планировалась. Эффект по снижению аварийности достигнут. Эффект по снижению износа достигнут.	
4	Белоусовка	Капитальный ремонт парового котла к/а №1 ДКВР 10/13 промкотельной п. Алтайский с заменой поверхности нагрева, опускных и перепускных труб и коллекторов, с заменой	к/а	1	1	с 01.07.2024 по 30.06.2025 г.г.	65 707,177	64 702,143	- 1 005,034	Экономия средств за счет проведения тендерных процедур	64 702,143															Эффект по снижению потерь не планировалась. Эффект по снижению аварийности достигнут. Эффект по снижению износа достигнут.	
5	Белоусовка	Замена участка теплосети Д 325 мм протяженностью 150 п.м. в двухтрубном исполнении между промкотельной и перекачной насосной п. Алтайский ОС-000001216	км	0,15	0,15	с 01.07.2024 по 30.06.2025 г.г.	17 581,322	19 100,000	1 518,678	Увеличение стоимости за счет увеличение цен на рынке	18 586,356	513,644									0,08	0,03	0,04			Отклонения планируемого показателя по снижению потерь от фактического в связи с изменениями объемов производственной программы	Эффект по снижению потерь достигнут. Эффект по снижению аварийности достигнут. Эффект по снижению износа достигнут.
6	Усть-Таловка	Замена натрий-катионитового фильтра 1-й ступени (1 шт)	шт	1	1	с 01.07.2024 по 30.06.2025 г.г.	30 780,000	30 780,000	-	Отклонения нет	25 433,670	504,487	4 841,843													Эффект по снижению потерь не планировалась. Эффект по снижению аварийности достигнут. Эффект по снижению износа достигнут.	
7	Усть-Таловка	Замена топки (с рамой) ТЧЗМ-2700х5600мм, установленной на котле КЕ-25/14 №2 котельной УТЭЦ	комплект	1	1	с 01.07.2024 по 30.06.2025 г.г.	44 728,490	45 339,012	610,522	Увеличение стоимости за счет увеличение цен на рынке	44 728,490	610,522														Эффект по снижению потерь не планировалась. Эффект по снижению аварийности достигнут. Эффект по снижению износа достигнут.	
8	Усть-Таловка	Замена теплосети Ø219 мм L=2*180 м за домом №50 по ул. Школьная в п. Усть-Таловка	п.м	360	360	с 01.07.2024 по 30.06.2025 г.г.	25 597,500	34 899,950	9 302,450	Увеличение стоимости за счет увеличение цен на рынке	25 597,500	9 302,450									0,46	0,02	0,45			Отклонения планируемого показателя по снижению потерь от фактического в связи с изменениями объемов производственной программы	Эффект по снижению потерь достигнут. Эффект по снижению аварийности достигнут. Эффект по снижению износа достигнут.
<b>Итого</b>							-2 929 858 612	585 657,516	492 360,618		84 008,514	316 141,486	92 210,618												17%		

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"  
Начальник ОТиПП ТОО "Востокэнерго"  
Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



*Handwritten signatures and dates:*  
2024.07.09  
2024.07.09  
2024.07.09

Стрельников А.А.  
Васильева Е.Ф.  
Пронь И.С.

### Информация

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2024 года

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"; вид деятельности - производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.

№ п/п	Показатель качества и надежности	факт года (полугодия), предшествующе го отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (котельное оборудование)	9		3	67%	Эффект по снижению аварийности достигнут, аварийность снизилась на 67%
2	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (теплосети)	39		37	5%	Эффект по снижению аварийности достигнут, аварийность снизилась на 5%
	<b>ИТОГО</b>	<b>48</b>		<b>40</b>	<b>17%</b>	

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТиИП ТОО "Востокэнерго"

Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Пронь И.С.

**Информация  
о соблюдении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2024  
года**

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью  
"Востокэнерго"; вид деятельности - производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.

№ п/п	Показатель эффективности	факт года (полугодия), предшествующе го отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		0,08/10,34*	0,08/10,34*	100,00	Эффект по снижению износа достигнут.
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		0,02/0,05*	0,02/0,03*	80,00	Эффект по снижению потерь будет достигнут после внедрения объекта в эксплуатацию

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТиИП ТОО "Востокэнерго"

Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Пронь И.С.