

Информация  
об исполнении инвестиционной программы " на 30.06. 2024 года  
по итогам 1-го полугодия 2024 года  
товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"  
(наименование субъекта)  
производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией  
(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.01.2023-31.12.2027 гг. утверждена Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 392 от 30.11.2022 г., РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 250-ОД от 24.11.2022 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №219-ОД от 29.11.2022 г.  
с изменением 1. Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 253 от 01.07.2023 г. и РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 66-ОД от 09.06.2023 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №99-ОД от 12.06.2023 г.  
2. Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 374 от 19.10.2023 г. и РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 166-ОД от 22.09.2023 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №148-ОД от 2.10.2023 г.  
3. Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 78 от 23.02.2024 г. и РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 29-ОД от 01.02.2024 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан №32-ОД от 27.02.2024 г.  
4. Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 65 от 16.02.2024 г. и РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 27-ОД от 31.01.2024 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан №20-ОД от 31.01.2024 г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе **								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	факт 1 полугодия 2024г	отклонение	причины отклонения	собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
				план	факт 1 полугодия 2024 г							Амортизации	Прибыль	за счет средств учредителя - Группы "KAZ Minerals"			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт			факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14 а	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	УСТЬ-ТАЛОВКА	Капитальный ремонт распределительного коллектора тепловой сети Ø530мм, в подвале производственной котельной Усть-Таловского энергоучастка ТОО "Востокэнерго" ОС-38-00202257 (000003583)	км	0,174	0,174	с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.		76 879,559	81 503,571	4 624,012	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке		79 189,251	2 314,320					0,11	0,04	0				Дефицит средств в размере 2 309,692 тыс. тенге пополнил с экономии проекта "Разработка рабочего проекта на "Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Комсомольская в п. Усть-Таловка (ОС-000002938)""	Эффект по снижению износа достигнут. Эффект по снижению потерь будет достигнут после внедрения объекта в эксплуатацию (2024-2025 отопительный период)
2	УСТЬ-ТАЛОВКА	Разработка рабочего проекта на "Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Комсомольская в п. Усть-Таловка (ОС-000002938)"	проект	1	1	с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.		5 405,692	3 096,000	- 2 309,692	Экономия за счет проведения тендерных процедур		3 096,000													Эффект по снижению износа и эффект по снижению потерь не планировался
3	ЖЕЗКЕНТ	Ремонт батарейных циклонов котлоагрегата №3	комплект	1	1	с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.		42 393,885	91 503,146	49 109,262	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке	42 393,885		49 109,262						4,76						Эффект по снижению износа достигнут. Эффект по снижению потерь не планировался
Итого							-1 505 795 497	124 679,136	176 102,718	51 423,582		42 393,885	82 285,251	51 423,582									1	0		

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"  
Начальник ОТиП ТОО "Востокэнерго"  
Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



Стрельников А.А.  
Васильева Е.Ф.  
Пронь И.С.

Информация

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1-го полугодия 2024 года

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью  
"Востокэнерго"; вид деятельности - производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.

№ п/п	Показатель качества и надежности	факт года (полугодия), предшествующее по отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (котельное оборудование)	0		0	100%	Эффект по снижению аварийности достигнут
2	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (теплосети)	1		0	100%	Эффект по снижению аварийности достигнут

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"  
Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго"  
Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



*(Signature)*

Стрельников А.А.  
Васильева Е.Ф.  
Пронь И.С.



форма 4

Информация

о соблюдении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 1  
полугодия 2024 года

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью  
"Востокэнерго"; вид деятельности - производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.

№ п/п	Показатель эффективности	факт года (полугодия), прешествующе го отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективност и	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	4,76/0,11*	4,76/0,11*	100,00	Эффект по снижению износа достигнут.
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,04	-	0,00	Эффект по снижению потерь бюджета достигнут после внедрение объекта в эксплуатацию (2024-2025 отопительный период)

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго" Стрельников А.А.  
Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго" Васильева Е.Ф.  
Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго" Пронь И.С.



\* 4,76-снижение износа батарейных циклонов ТОО "Востокэнерго"  
\* 0,11 -снижение износа тепловых сетей ТОО "Востокэнерго"