

**Информация**

об исполнении инвестиционной программы \* на 30.09.2023 года

по итогам 3 квартала 2023 года

товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"

(наименование субъекта)

производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией

(вид деятельности)

**Инвестиционная программа на период с 01.01.2013-31.12.2027 гг. утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 392 от 30.11.2022 г., Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства Республики Казахстан № 219-ОД от 29.11.2022 г. и РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 250-ОД от 24.11.2022 г.**

№ п/п		Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	факт 3 квартала 2023 г.	отклонение	причины отклонения
				план	факт 3 квартала 2023 г.						
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЖЕЗКЕ НТ	Приобретение насоса ЦН-400-105 (сетевой насос №43)	шт	1	1	с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г.		4 584,500	10 500,000	5 915,500	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке
2	ЖЕЗКЕ НТ	Приобретение насоса ЦНСГ 105-245 (питательный насос №3)	шт	1	1	с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г.		3 069,563	3 765,000	695,438	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке
3	БЕЛОУ СОВКА	Электровентилятор 19ЦН-63 с электродвигателем 11 кВт.	шт	1	1	с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г.		352,920	630,000	277,080	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке
4	ЖЕЗКЕ НТ	Капитальный ремонт среднего воздухоподогревателя котлоагрегата К-50-40-14 №4 ОС-38-00112388 (000002384) промышленной котельной Жезкентского энергоцеха	агрегат	1	1	с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г.		47 671,884	47 500,884	171,000	Экономия за счет проведения тендерных процедур
5	ЖЕЗКЕ НТ	Капитальный ремонт стального экономайзера котлоагрегата К-50-40-14 №1 промышленной котельной ЖЭЦ	к/а	1	1	с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г.		38 283,541	38 174,541	109,000	Экономия за счет проведения тендерных процедур
6	БЕЛОУ СОВКА	Замена ДЫМОСОСА Д-13,5 С ЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ 55 кВт/750 ОБ/МИН комп (ВРАЩЕНИЕ ЛЕВОЕ) к/а №1 ДКВР-10/13	шт	1	1	с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г.		3 436,909	5 750,000	2 313,091	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке
7	УСТЬ-ТАЛОВ КА	Капитальный ремонт котла КЕ-25-14 №1 (замена трубной части, барабанов, обмуровки)	к/а	1	1	с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г.		157 695,237	157 695,237	-	
8	УСТЬ-ТАЛОВ КА	Капитальный ремонт решетки топки ТЧЗМ 2700х6500 мм установленной на котле КВТС 20/150 №4 Производственной котельной цеха УТЭЦ (ОС-38-00202821,000003597)	шт	1	1	с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г.		37 914,760	37 914,760	-	

Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге без НДС

УСТЬ-ТАЛОН 9	Капитальный ремонт угольных бункеров 2 шт установленной на котельной №2 цехе УТЭЦ (ОС-КА 000003722)	шт	1	с 01.01.2023 г. по 30.09.2023 г.	-2 034 766 857	29 685,230	29 685,230	-
	Итого					331 615,652	8 921,109	

**Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"**

**Стрельников А.А.**

**Начальник ОТИИП ТОО "Востокэнерго"**

**Васильева Е.Ф.**

