

**Информация**  
**об исполнении инвестиционной программы \* на 30.06.2023 год по итогам**  
**1 полугодия 2023 года**  
**товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"**  
(наименование субъекта)  
**предоставление услуг водоснабжения (подача технической воды) Белоусовского энергоцеха**  
(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период 2023-2027гг. утверждена приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 24 ноября 2022 года № 249-ОД

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	факт 1 полугодия 2023	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				Амортизация	за счет средств учредителя - Группы "KAZ Minerals"							факт прошлог о года	факт текущег о года			факт прошлог о года	факт текущег о года	план	факт	факт прошлог о года	факт текущег о года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 а	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Белоусовка	Замена участка техводовода Д 325 мм L=120 м между ВК №2 и ВК №3 п. Белоусовка БЭЦ	м	120	120	(за период с 1.01.2023г. по 30.06.23)	6177,58	12000	5 822,42	Увеличение стоимости за счет повышения цен на рынке	1819,59	10180,41						95,09	2,93	1,29	0	0		Эффект по снижению износа будет достигнут после внедрения объекта в эксплуатацию. Эффект по снижению аварийности достигнут. Эффект по снижению потерь будет достигнут после внедрения объекта в эксплуатацию	
Итого							-1 166 842 352	6 177,58	12 000,00	5 822,42		1 819,59	10 180,41						95,09	2,93	1,29	0	0		

\* План по снижению потерь указан годовой, а факт за 1 полугодие 2023 года

Генеральный директор

Начальник ОТиП



*Handwritten signature*

Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.