

Информация
об исполнении инвестиционной программы " на 30.12.2024 год по итогам
2024 года

товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"
(наименование субъекта)

предоставление услуг водоснабжения (подача технической воды) Белоусовского энергоцеха
(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.01.2023-31.12.2027 гг. утверждена совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 24 ноября 2022 года № 249- ОД и РГУ Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК от 28.11.2022 года №214-

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	факт 2024	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт 2024							Амортизация	за счет средств учредителя - Группы "KAZ Minerals"			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 а	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Белоусовка	Замена участка техводовада Д 325 мм L=120 м между ВК №9 и ВК №10 п.Белоусовка БЭЦ	п.м.	120	120	(за период с 1.01.2024г. по 31.12.24)	6455,91	6000	- 455,91	Экономия сложилась в результате проведения тендерных процедур	1901,57	4098,43					0,46	2,93	0,16	0	2	Отклонения планируемого показателя по снижению потерь от фактического в связи с изменениями объемов производственной программы	Эффект по снижению износа достигнут. Эффект по снижению аварийности не достигнут. Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении не планировалось.		
		Итого					-2 929 859	6 455,91	6 000,00	- 455,91		1 901,57	4 098,43			-	-	-	0,46	2,93	0,16	0	2		

Генеральный директор

Начальник ОТиП ТОО "Востокэнерго"

Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Пронь И.С.

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2024 года

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"; вид деятельности -
предоставление услуг водоснабжения (подача технической воды) Белоусовского энергоцеха

Показатель качества и надежности	факт года , предшествующег о отчетному периоду	план (год)	факт текущего года	Оценка достижения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей надежности и качества
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0		2	-200,00%	Эффект по снижению аварийности не достигнут.

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТиП ТОО "Востокэнерго"

Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Пронь И.С.

Информация
о соблюдении показателей эффективности регулируемых услуг по итогам 2024 года

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"; вид деятельности - предоставление услуг водоснабжения (подача технической воды) Беловосовского энергоцеха

№ п/п	Показатели эффективности	факт года , предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,46	0,46	100%	Эффект по снижению износа достигнут
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	2,93	0,16	5%	Эффект по снижению потерь достигнут на 5%, отклонение от плана в связи с изменениями объемов производственной программы

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТиП ТОО "Востокэнерго"

Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



Handwritten signatures in blue ink:
 1. Top signature: А.А. Стрельников
 2. Middle signature: Е.Ф. Васильева
 3. Bottom signature: И.С. Пронь

Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Пронь И.С.