

**Информация**  
**об исполнении инвестиционной программы \* на 30.06.2023 год по итогам**  
**1 полугодия 2023 года**  
**товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"**  
(наименование субъекта)  
**подача воды по распределительным сетям (хозяйственно-питьевого назначения)**  
(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. утверждена совместным приказом РГУ "Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области" от 25.11.2022 года № 254-ОД и Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №217 от 29.11.2022 года

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы, тыс тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт 1 полугодия 2023г	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт 1 полугодия 2023г							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошло года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1		За период с 1.01.2023 г. по 30.06.2023 выполнение мероприятий не планировалось				(за период с 1.01.2023 г. по 30.06.2023)																			
		<b>Итого</b>					-1 166 842 352																24	20	

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТиП ТОО "Востокэнерго"



*Стрельников А.А.*  
*Васильева Е.Ф.*

Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.