

Информация
об исполнении инвестиционной программы * на 30.06.2023 год по итогам
1 полугодия 2023 года
товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"
(наименование субъекта)
передача электроэнергии
(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.01.2023 -31.07.2027 гг. утверждена совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 391 от 30.11.2022 г. и РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 253-ОД от 25.11.2022 г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы, тыс тенге без НДС					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**				Разъяснение причин отклонения достигнутых показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)					
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт 1 полугодия 2023 г.	отклонение	причины отклонения	собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		
				план	факт 1 полугодия 2023г							Амортизация	Прибыль	за счет средств учредителя - Группы "KAZ Minerals"			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года			факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14а	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	БЕЛОУСОВКА	Проект на Капитальный ремонт здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ТОО «Востокэнерго» с заменой кровли	проект	1	1	(за период с 01.01.2023г. по 30.06.2023г.)		5 920,69	3 945,40	-1 975,29	Экономия за счет проведения тендерных процедур	3 945,40													Эффект по снижению износа и эффект по снижению потерь будет достигнут после внедрения объекта в эксплуатацию	
2	УСТЬ-ТАЛОВКА	Замена опор ТЭП-6кВ от РП-2 Л-15 п.Усть-Таловка СнП	опоры	54	54	(за период с 01.01.2023г. по 30.06.2023г.)		23 724,57	33 004,03	9 279,45	Увеличение стоимости за счет повышения цен на материалы на рынке	23 724,57		9 279,45					7,02	0,08	2,81				Эффект по снижению износа и эффект по снижению потерь достигнут	
3	УСТЬ-ТАЛОВКА	Замена кабельных линий 6 кВ от РП-2 до РП-1	м трассы	790	790	(за период с 01.01.2023г. по 30.06.2023г.)		13 318,00	21 448,16	8 130,16	Увеличение стоимости за счет повышения цен на материалы на рынке	13 318,00		8 130,16											Эффект по снижению износа и эффект по снижению потерь будет достигнут после внедрения объекта в эксплуатацию	
4	УСТЬ-ТАЛОВКА	Замена трансформатора №1 ТМ-320кВа и №2 ТМ-250кВа на ТП-6-0,4кВ №40	шт	2	2	(за период с 01.01.2023г. по 30.06.2023г.)		3 833,60	5 500,00	1 666,40	Увеличение стоимости за счет повышения цен на оборудование на рынке	3 833,60		1 666,40											Эффект по снижению износа и эффект по снижению потерь будет достигнут после внедрения объекта в эксплуатацию	
Итого								-1 166 842 352	46 796,86	63 897,58	17 100,72		44 821,57	-	19 076,01				7,02	0,08	2,81	19	15			

*Примечание: Снижение потерь в плане указан за год, а факт за 1 полугодие за 2023 года

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТИИП ТОО "Востокэнерго"

Главный энергетик ТОО "Востокэнерго"



Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Никитин А.В.