

Информация
об исполнении инвестиционной программы * на 31.12.2024 год по итогам
2024 года
товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"
(наименование субъекта)
предоставление услуг водоотведения
(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.01.2023-31.12.2027 гг. утверждена совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 25 ноября 2022 года № 255- ОД и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК №218-НҚ от 29.11.2022 г. с изменением 1. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО №68-ОД от 09.06.2023 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК №97- НҚ от 12.06.2023 г. 2. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по ВКО №9-ОД от 17.01.2024 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК №12- НҚ от 18.01.2024 г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге					Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт 2024 года	отклонение	причины отклонения	собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной			
				план	факт 2024 г							Амортизация	Прибыль	за счет средств учредителя - Группы «KAZ Minerals»			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14а	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	УСТЬ-ТАЛОВКА	Замена турбокомпрессора ТВ-175 с электродвигателем 250 КВТ, 3000 об/мин очистных сооружений	шт	1	1	(за период с 1.01.2024 г. по 31.12.2024 г.)		23 396,80	16 500,00	- 6 896,80	Экономия за счет проведения тендерных процедур	16 500,00							25,00							Эффект по снижению износа достигнут. Эффект по снижению аварийности достигнут. Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении не планировалось
2	УСТЬ-ТАЛОВКА	Замена участка напорного коллектора ХФК Ø425мм 2*150м (левый, правый) от КНС-2 до поля КХ (ОС-38-00005048) УТЭЦ	м	300	300	(за период с 1.01.2024 г. по 31.12.2024 г.)		38 854,00	44 320,17	5 466,17	Увеличение стоимости произошло за счет увеличения цен на рынке	10 213,52	34 106,65						0,34						Дефицит средств в размере 5 466,17 тыс. тенге пополнен с экономии проекта "Замена турбокомпрессора ТВ-175 с электродвигателем 250 КВТ, 3000 об/мин очистных сооружений"	Эффект по снижению износа достигнут. Эффект по снижению аварийности достигнут. Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении не планировалось
Итого								-2 929 859	62 250,80	60 820,17	- 1 430,63		26 713,52	34 106,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13		

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТиИП ТОО "Востокэнерго"

Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



А.А. Стрельников
Е.Ф. Васильева
И.С. Пронь

Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Пронь И.С.

Информация
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2024 года

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"; вид деятельности - предоставление услуг водоотведения.

Показатель качества и надежности	факт года , предшествую щего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года	Оценка достижения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей надежности и качества
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	16		14	13%	Эффект по снижению аварийности достигнут, снижение на 13%

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТиИП ТОО "Востокэнерго"

Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Пронь И.С.

Информация

о соблюдении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2024 года

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"; вид деятельности - предоставление услуг водоотведения.

Показатель эффективности	факт года , предшествую щего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективнос ти	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-				Снижение износа по проектам достигнуто: 25%, 0,34%
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	Эффект по снижению потерь не планировался.

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТиИП ТОО "Востокэнерго"

Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Пронь И.С.