

**Информация**  
**об исполнении инвестиционной программы \* на 30.06.2024 года**  
**по итогам 2024 года**  
**товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"**  
(наименование субъекта)  
**производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией**  
(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.01.2023-31.12.2027 гг. утверждена Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 392 от 30.11.2022 г., РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 250-ОД от 24.11.2022 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №219-ОД от 29.11.2022 г.  
с изменением 1. Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 253 от 01.07.2023 г. и РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 66-ОД от 09.06.2023 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №99-ОД от 12.06.2023 г.  
2. Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 374 от 19.10.2023 г. и РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 166-ОД от 22.09.2023 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №148-ОД от 2.10.2023 г.  
3. Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 78 от 23.02.2024 г. и РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 29-ОД от 01.02.2024 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан №32-ОД от 27.02.2024 г.  
4. Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан № 65 от 16.02.2024 г. и РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области» № 27-ОД от 31.01.2024 г. и Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан №20-ОД от 31.01.2024 г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе **								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	факт за период с 01.01.2024 по 30.06.2024 г.г.	отклонение	причины отклонения	собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				план	факт за период с 01.01.2024 по 30.06.2024 г.г.							Амортизация	Прибыль	за счет средств учредителя - Группы "KAZ Minerals"			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года		
1	УСТЬ-ТАЛОВКА	Капитальный ремонт распределительного коллектора тепловой сети Ø530мм, в подвале производственной котельной Усть-Таловского энергоцеха ТОО "Востокэнерго" ОС-38-00202257 (000003583)	км	0,174	0,174	с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.		76 879,559	81 503,571	4 624,012	Увеличение стоимости за счет повышения цен на рынке		79 189,251	2 314,320													Дефицит средств в размере 2 309,692тыс. тенге пополнил с экономии проекта "Разработка рабочего проекта на "Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Комсомольская в п. Усть-Таловка (ОС-000002938)""	Эффект по снижению аварийности достигнут. Эффект по снижению износа достигнут.
2	УСТЬ-ТАЛОВКА	Разработка рабочего проекта на "Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Комсомольская в п. Усть-Таловка (ОС-000002938)""	проект	1	1	с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.		5 405,692	3 096,000	- 2 309,692	Экономия за счет проведения тендерных процедур		3 096,000														Показатели экономической эффективности будет достигнут после ввода объекта в эксплуатацию	
3	ЖЕЗКЕНТ	Ремонт батарейных циклонов котлоагрегата №3	комплект	1	1	с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.		42 393,885	91 503,146	49 109,262	Увеличение стоимости за счет повышения цен на рынке		42 393,885	49 109,262						3,23	0,00%	0,00%					Эффект по снижению потерь достигнут. Эффект по снижению аварийности достигнут. Эффект по снижению износа достигнут.	
<b>Итого</b>								<b>-2 929 858 612</b>	<b>124 679,136</b>	<b>176 102,718</b>	<b>51 423,582</b>		<b>42 393,885</b>	<b>82 285,251</b>	<b>51 423,582</b>							<b>0,04%</b>	<b>17%</b>					

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"  
Начальник ОТиП ТОО "Востокэнерго"  
Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Стрельников А.А.  
Васильева Е.Ф.  
Пронь И.С.

Информация

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2024 года

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"; вид деятельности - производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.

№ п/п	Показатель качества и надежности	факт года (полугодия), предшествующе го отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (котельное оборудование)	9		3	67%	Эффект по снижению аварийности достигнут, аварийность снизилась на 67%
2	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (теплосети)	39		37	5%	Эффект по снижению аварийности достигнут, аварийность снизилась на 5%
	ИТОГО	48		40	17%	

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТиП ТОО "Востокэнерго"

Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"



Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Пронь И.С.

**Информация**  
о соблюдении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2024 года

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"; вид деятельности - производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.

№ п/п	Показатель эффективности	факт года (полугодия), предшествующе го отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		3,23/7,78*	3,23/7,78*	100,00	Эффект по снижению износа достигнут.
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		0,04	0,04	100,00	Эффект по снижению потерь будет достигнут после внедрения объекта в эксплуатацию (2024-2025 отопительный период)

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТиП ТОО "Востокэнерго"

Начальник ПТС ТОО "Востокэнерго"

\* 3,23-снижение износа батарейных циклов ТОО "Востокэнерго"

\* 7,78 -снижение износа тепловых сетей ТОО "Востокэнерго"



*А.А. Стрельников*  
*Е.Ф. Васильева*  
*И.С. Пронь*

Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Пронь И.С.