

Информация
об исполнении инвестиционной программы * на 30.06.2024 год по итогам
1 полугодия 2024 года
товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"
(наименование субъекта)
передача электроэнергии
(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.01.2023 -31.12.2027 гг. утверждена совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 25 ноября 2022 года № 253- ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан № 391 от 30.11.2022 г.
с изменением 1. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области № 67- ОД от 09.06.2023 г. и Министерства энергетики Республики Казахстан № 254 от 01.05.2023 г.
2. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области № 67- ОД от 09.06.2023 г. и Министерства энергетики Республики Казахстан № 254 от 01.05.2023 г.
3. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области № 24- ОД от 26.01.2024 г. и Министерства энергетики Республики Казахстан № 467 от 22.12.2023 г.
4. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области № 26- ОД от 26.01.2024 г. и Министерства энергетики Республики Казахстан № 79 от 23.02.2023 г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тыс тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт 1 полугодия 2024 г	отклонение	причины отклонения	собственные средства			Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы							
				план	факт 1 полугодия 2024 г							Амортизация	Прибыль	за счет средств учредителя - Группы "KAZ Minerals"			Заемные средства	Бюджетные средства	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план			факт
															13	14										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14a	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	ЖЕЗКЕНТ	Капитальный ремонт кабельной линии 6кВ от ТП-7 до ТП-13 (1-570 м), инв. № С-1 000002662	км	0,57	0,57	(за период с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.)		9 581,21	12 361,90	2 780,69	Увеличение стоимости за счет повышения цен на рынке	9 581,21		2 780,69					0,58							Планируемое показатели снижение износа достигнуто
2	БЕЛОУСОВКА	Капитальный ремонт линии ЛЭП-6кВ от тех. водозабора п. Белоусовка до питьевого водозабора №6 инв. № 000001639	км	1,7	1,7	(за период с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.)		24 731,33	29 749,64	5 018,31	Увеличение стоимости за счет повышения цен на рынке	24 731,33		5 018,31					0,33	0,35	0,35					Планируемое показатели снижение износа и снижение потерь достигнуто
		Итого					-1 505 795 497	34 312,54		7 799,00		34 312,54	-	7 799,00								15	36			

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"
Начальник ОТИИП ТОО "Востокэнерго"
Главный энергетик ТОО "Востокэнерго"



Стрельников А.А.
Васильева Е.Ф.
Никитин А.В.

форма 3

Информация

о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам I полугодия 2024 года

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"; вид

деятельности - передача электроэнергии

№ п/п	Показатель качества и надежности	факт года (полугодия), предшествующее го отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	15		36	-140%	Эффект будет достигнут после внедрение объекта в эксплуатацию

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Стрельников А.А.

ТОО "Востокэнерго"

«Востокэнерго»

Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго"

Васильева Е.Ф.

ТОО "Востокэнерго"

«Востокэнерго»

Главный энергетик ТОО "Востокэнерго"

Никитин А.В.

ТОО "Востокэнерго"

«Востокэнерго»

форма 4

Информация

о соблюдении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 1
полугодия 2024 года

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью
"Востокэнерго"; вид деятельности - передача электроэнергии

№ п/п	Показатели эффективности	факт года (полугодия), предшествующе го отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективност и	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,37	0,37	100,00	Эффект по снижению износа достигнут
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,35	0,35	100,00	Эффект по снижению потерь достигнут

Генеральный директор
Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго"
Главный энергетик ТОО "Востокэнерго"

Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Никитин А.В.

Генеральный директор
Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго"
Главный энергетик ТОО "Востокэнерго"

А.А. Стрельников

Е.Ф. Васильева

А.В. Никитин