

**Информация**  
**об исполнении инвестиционной программы \* на 31.12.2024 год по итогам**  
**2024 года**  
**товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"**  
(наименование субъекта)  
**передача электроэнергии**  
(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период с 01.01.2023 -31.12.2027 гг. утверждена совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 25 ноября 2022 года № 253- ОД и Министерства энергетики Республики Казахстан № 391 от 30.11.2022 г. с изменением 1. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области № 67- ОД от 09.06.2023 г. и Министерства энергетики Республики Казахстан № 254 от 01.05.2023 г.  
2. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области № 67- ОД от 09.06.2023 г. и Министерства энергетики Республики Казахстан № 254 от 01.05.2023 г.  
3. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области № 24- ОД от 26.01.2024 г. и Министерства энергетики Республики Казахстан № 467 от 22.12.2023 г.  
4. Совместным приказом РГУ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области № 26- ОД от 26.01.2024 г. и Министерства энергетики Республики Казахстан № 79 от 23.02.2023 г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге без НДС				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт 2024 г.	отклонение	причины отклонения	собственные средства			Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт 2024 г.							Амортизация	Прибыль	за счет средств учредителя - Группы "KAZ Minerals"			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года			факт текущего года
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14а	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	ЖЕЗКЕНТ	Капитальный ремонт кабельной линии 6кВ от ТП-7 до ТП-13 (1-570 м), инв.№ С-1 000002662	км	0.57	0.57	( за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.)	9 581.21	12 361.90	2 780.69	Увеличение стоимости за счет повышения цен на рынке	1 956.81	7 624.40	2 780.69					0.58						Эффект по снижению износа, снижению аварийности достигнут полностью.		
2	УСТЬ-ТАЛОВКА	Замена кабельной линии 6кВ от ГПП-2 до ВЛ-6кВ №602, 619 "Усть-Таловского УСИП" (ОС-38-00201122)	м	820	820	(за период с 1.01.2024 по 31.12.2024 года)	7 914.39	10 190.03	2 275.64	Увеличение стоимости за счет повышения цен на рынке	7 914.39		2 275.64					0.49						Эффект по снижению износа, снижению аварийности достигнут полностью.		
3	УСТЬ-ТАЛОВКА	Приобретение реле максимальной токовой защиты micom p123	шт	2	2	(за период с 1.01.2024 по 31.12.2024 года)	1 119.80	1 119.80	0.00	Отклонений нет	404.41		715.39											Эффект по снижению аварийности достигнут полностью.		
4	БЕЛОУСОВКА	СМР Капитальный ремонт здания подстанции ПС 110/35/6кВ Иртышский рудник ТОО «Востокэнерго» с заменой кровли	смета	1	1	(за период с 1.01.2024 по 31.12.2024 года)	32 497.42	45 848.30	13 350.88	Увеличение стоимости за счет повышения цен на рынке	32 497.42		13 350.88											Эффект по снижению аварийности достигнут полностью.		
5	БЕЛОУСОВКА	Капитальный ремонт линии ЛЭП-6кВ от тех.водозабора п.Белоусовка до питьевого водозабора №6 инв № 000001639	км	1.7	1.7	( за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.)	24 731.33	29 749.64	5 018.31	Увеличение стоимости за счет повышения цен на рынке	24 731.33		5 018.31					0.33	0.35	0.35				Эффект по снижению износа, снижению потерь, снижению аварийности достигнут полностью.		
6	БЕЛОУСОВКА	Замена выключателей 6 кВ на ПС 110/6 кВ "Белоусовка"	смета	1	1	(за период с 1.01.2024 по 31.12.2024 года)	60 690.25	60 690.25	0.00	Отклонений нет	60 690.25							33.30						Эффект по снижению износа, снижению аварийности достигнут полностью.		
<b>Итого</b>							<b>-2 929 859</b>	<b>136 534.40</b>	<b>159 959.92</b>	<b>23 425.52</b>		<b>128 194.61</b>	<b>7 624.40</b>	<b>24 140.92</b>				<b>1,00</b>				<b>117</b>	<b>48</b>			

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго"

Главный энергетик ТОО "Востокэнерго"



*Handwritten signatures in blue ink.*

Стрельников А.А.

Васильева Е.Ф.

Никитин А.В.

**Информация**  
**о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2024 года**

**Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"; вид деятельности - передача электроэнергии**

№ п/п	Показатель качества и надежности	факт года (полугодия), предшествующе го отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	117		48	-144%	Показатель по снижению аварийности достигнут, аварийность снижена на 144%, несмотря на это все еще остается тенденция к аварийным ситуациям, что свидетельствует о необходимости дальнейшего вливания финансовых средств в реконструкцию и капитальные ремонты оборудования, кабельных и воздушных линий для обеспечения надежности электроснабжения потребителей всех категорий.

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Стрельников А.А.

Начальник ОТиИП ТОО "Востокэнерго"

Васильева Е.Ф.

Главный энергетик ТОО "Востокэнерго"

Никитин А.В.



*Handwritten signatures in blue ink:*  
1. Top signature: Strelnikov A.A.  
2. Middle signature: Vasilyeva E.F.  
3. Bottom signature: Nikitin A.V.



**Информация**  
о соблюдении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2024  
года

Наименование субъекта естественных монополий: товарищество с ограниченной ответственностью  
"Востокэнерго"; вид деятельности - передача электроэнергии

№ п/п	Показатели эффективности	факт года (полугодия), предшествующе го отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективност и	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-	-
2	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	1,00	1,00	100,00	Эффект по снижению износа достигнут
3	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	0,35	0,35	100,00	Эффект по снижению потерь достигнут

Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Начальник ОТиИП ТОО "Востокэнерго"

Главный энергетик ТОО "Востокэнерго"



*Стрельников А.А.*  
Стрельников А.А.

*Васильева Е.Ф.*  
Васильева Е.Ф.

*Никитин А.В.*  
Никитин А.В.