

Информация

об исполнении инвестиционной программы * на 30.09.2023 год по итогам

3 квартала 2023 года

товарищество с ограниченной ответственностью "Востокэнерго"

(наименование субъекта)

предоставление услуг водоотведения

(вид деятельности)

Инвестиционная программа на период 2023 - 2027гг. утверждена приказом руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области от 25 ноября 2022 года № 255 - ОД

№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживание	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге без НДС		причины отклонения	
			план	факт 3 квартала 2023 г			План	факт 3 квартала 2023 г		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Замена напорного коллектора ф325мм с насосной станцией №7 до песколовки 2585*2=5170м 4 этап от ПК-2040 до ПК-2290 (250 метров) ОС-38-00112516	м	250	250	(за период с 1.01.2023г. по 30.09.2023)		12 625,43	21 728,26	9 102,83	Увеличение стоимости произошло за счет увеличения цен на рынке
2	Замена турбокомпрессора ТВ-175 с электродвигателем 250 КВТ, 3000 об/мин очистных сооружений	шт	1	1	(за период с 1.01.2023г. по 30.09.2023)		22 496,92	16 890,00	5 606,92	Экономия произошла в результате проведения тендерных процедур
	Итого					-2 034 766 857	9 954 213,5	38 618,26	3 495,91	



Генеральный директор ТОО "Востокэнерго"

Стрельников А.А.

Начальник ОТИП ТОО "Востокэнерго"

Васильева Е.Ф.